

Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях и недостатках, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах	
Объекты контроля	1. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Приокского района города Нижнего Новгорода
Наименование контрольного мероприятия	«Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении бюджетных средств, соблюдения условий контрактов (договоров) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт библиотеки им. В.П. Катаева – филиала № 11 МБУК ЦБС Приокского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, 18а» за 2025 год и истекший период 2026 года»
Основание для проведения контрольного мероприятия	Плановая выездная проверка
Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий	С 10.08.2026 по 31.08.2026
Проверенный период	2025 год и истекший период 2026 года
Выявленные нарушения	1. Установлен 1 случай несвоевременной оплаты выполненных работ по причине несвоевременного поступления денежных средств на лицевой счет Учреждения. 2. Установлен факт нарушения Подрядчиком срока выполнения работ на 99 календарных дней. 3. Не начислялись пени за нарушение сроков выполнения работ и штрафы за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком. 4. Приемка работ (ее результатов) осуществлена без предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. По состоянию на 31.08.2026 обеспечение гарантийных обязательств не предоставлено. 5. Конъюнктурный анализ, проведенный Подрядчиком, выполнен с нарушениями требований пп. 13, 14 Методики определения сметной стоимости № 421/пр. 6. Установлен факт завышения стоимости использованных при ремонте материалов. 7. Осуществлена приемка и оплата за счет средств бюджета фактически невыполненных работ. 8. Строительный контроль за проведением капитального ремонта Объекта велся с нарушениями требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр. 9. Работы по проведению строительного контроля, оплаченные в 2025 году, были выполнены в 2026 году.
Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения	1. Направить Подрядчику требование о возмещении завышенной стоимости использованных материалов и стоимости невыполненных работ. В случае возмещения Подрядчиком завышенной стоимости использованного материала и стоимости невыполненных работ денежные средства перечислить в доход бюджета города Нижнего Новгорода. В случае неудовлетворения Подрядчиком в претензионном порядке требования о возмещении завышенной стоимости использованного материала и стоимости невыполненных работ подать в суд соответствующее исковое заявление. 2. Направить Подрядчику требование об уплате неустойки

	(пени), штрафа по факту просрочки выполнения работ, а также за непредоставление обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств по контракту. Рассмотреть вопрос о наличии оснований для списания начисленной неустойки (пени), штрафа в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783, либо о необходимости взыскания неустойки (пени), штрафа с Подрядчика. 3. Истребовать с Подрядчика обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями муниципального контракта от 26.08.2025 № 01. 4. Не допускать случаев авансирования товаров (работ, услуг) по заключенным контрактам (договорам), если авансирование ими не предусмотрено. 5. Обеспечить в МБУК ЦБС Приокского района надлежащую организацию процесса в части, касающейся: - приемки фактически выполненных ремонтно-строительных работ, в том числе в части соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации; - своевременной оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров в рамках муниципальных контрактов (договоров); - соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ в части. Срок исполнения– по 31 октября 2026 года.
Вынесено предписание /срок исполнения	Не выносилось.
Принятые решения и меры по устранению нарушений	